

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 31 декабря 2015 года (нарастающим итогом)
Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2015 году			Получено субсидий в 2015 году областной бюджет	Приняты в 2015 году бюджетные обязательства			Выполнение капитало-вложений	Перечислено средств организациям в 2015 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контр-агент	номер и дата договора	сумма договора на 2015 год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МКУ «Лужский городской Дом культуры»	16 220 800,00	8 110 000,00	8 110 800,00	8 050 001,41	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОМ-ИНВЕСТ»	034530005 271400000 5-0123482-02 от 11.08.2015 г.	8680943,70	8680943,70	8680943,70	4340471,85	4340471,85		Ремонт холла второго этажа, балкона, двух основных лестниц в здании МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%
					Общество с ограниченной ответственностью «Гриф»	034530005 271500000 4-0123482-05 от 18.12.2015 г.	5220309,10	5220309,10	5220309,10	2610154,55	2610154,55		Капитальный ремонт здания МКУ «Лужский городской Дом культуры»(установка кресел и одежда сцены) 100%
					Общество с ограниченной ответственностью «ПрофитТрейд»	392332 от 23.12.2015 г.	392332,30	392332,30	392332,30	196166,15	196166,15		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры»(общестроительные работы:демонтаж потолков,полов,системы отопления,устройство полов и ступеней

													100%
					Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн»	366335 от 23.12.2015 г.	366335,72	366335,72	366335,72	183167,86	183167,86		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%(общестроительные работы: стены)
					Общество с ограниченной ответственностью «СпектрЭлектро»	389610 от 23.12.2015 г.	389610,04	389610,04	389610,04	194805,02	194805,02		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%(электромонтажные работы в подвале сцены)
					Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»	374608 от 23.12.2015 г.	374608,70	374608,70	374608,70	187304,35	187304,35		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%(сантехнические работы)
					Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД»	399709 от 23.12.2015 г.	399709,66	399709,66	399709,00	199854,50	199854,50		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%(общестроительные работы стены зрительного зала)
					Общество с ограниченной ответственностью «РСК «БАСТИОН»	276151 от 23.12.2015 г.	276151,88	276151,88	276151,88	138075,94	138075,94		Капитальный ремонт большого зрительного зала здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» 100%(электромонтажные работы)
ИТОГО	16 220 800,00	8 110 000,00	8 110 800,00	8 050 001,41			16100001,10	16100001,10	16100000,44	8050000,22	8050000,22	1,19	

*В связи с технической ошибкой ООО «АВАНГАРД» предоставил документы (счет №64 от 23.12.2015г., сч.фактура №49 от 25.12.2015г.) на оплату за выполненные работы по капитальному ремонту большого зрительного зала общестроительные работы стены зрительного зала на сумму 399709,00 руб.. Цена контракта 399709,66 руб.

Целевое использование субсидий в сумме 8 050 000 рублей 22 копейки (Восемь миллионов пятьдесят тысяч рублей 22 копейки)
подтверждаю
(цифрами и прописью)

Глава администрации



(подпись)

О.М. Малащенко

Председатель комитета финансов

(подпись)

Ю.Б.Кудрявцева

Место печати